

## Приложение № 1к Акту технического осмотра объекта от 26.12.2022

УТВЕРЖДАЮ

Директор \_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202

**Дефектная ведомость №02-01-03**Капитальный ремонт здания Детский сад  
Водоснабжение и водоотведение

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Дефекты
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>				
В1				
1	Демонтаж полипропиленовых труб диаметром: 20 мм	1 м	80	По трубопроводам водоснабжения наблюдаются коррозия, многочисленные протечки. Инженерные сети и оборудование в виду длительного срока эксплуатации и отсутствия капитального ремонта повсеместно утратили эксплуатационную пригодность из-за коррозии и нарушения герметичности.
2	Демонтаж полипропиленовых труб диаметром: 32 мм	1 м	20	
3	Демонтаж полипропиленовых труб диаметром: 63 мм	1 м	5	
4	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	1 шт	1	
Т3				
5	Демонтаж полипропиленовых труб диаметром: 20 мм	1 м	46	Требуется произвести демонта трубопровода, водонагревателя
6	Демонтаж водонагревателей электрических объемом: до 50 л	шт	8	
<b>Раздел 2. К1</b>				
7	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: 50 мм	1 м	22	По трубопроводам водоснабжения наблюдаются коррозия, многочисленные протечки. Инженерные сети и оборудование в виду длительного срока эксплуатации и отсутствия капитального ремонта повсеместно утратили эксплуатационную пригодность из-за коррозии и нарушения герметичности. Требуется замена сантехнических приборов
8	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	1 м	70	
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм	1 м	4.8	

1	2	3	4	5
10	Установка муфт противопожарных диаметром: 110 мм	1 шт	7	
11	Установка муфт противопожарных диаметром: 50 мм	1 шт	1	
12	Смена: умывальников	1 шт	1	
13	Смена: унитазов типа "Компакт"	1 шт	1	
14	Установка ванн моечных	1 компл	3	
15	Машина посудомоечная	шт	3	
16	Установка унитазов	1 компл	9	
17	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	1 компл	12	
18	Установка поддонов душевых	1 компл	1	
19	Установка ванн моечная двухсекционная, размер 1000x500x860 мм	1 компл	3	
20	Установка смесителей	1 шт	6	

**Раздел 3. В1****Водомерный узел на вводе**

21	Установка фильтров диаметром: 50 мм	1 шт	1	Требуется установка фильтров, счетчиков воды, манометров.
22	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	1	

1	2	3	4	5
23	Установка кранов воздушных	компл	1	
24	Установка Счетчика холодной воды ВСХ, диаметр 50 мм	шт	1	
25	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	0.01	
26	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения полипропиленовых труб диаметром: 20 мм	1 м	82	
27	Изоляция трубопроводов	1 м	38	
28	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 32 мм	1 м	20	
29	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых трубдиаметром: 63 мм	1 м	5	
30	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	1 м	5.5	
<b>Раздел 4. ТЗ</b>				
31	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения полипропиленовых труб диаметром: 20 мм	1 м	46	Требуется монтаж трубопровода, водонагревателя
32	Монтаж Электроводонагреватели накопительные вертикальные, объем 50 л, мощность 1,5 кВт, размер 740x368x390 мм	шт	6	
33	Монтаж Электроводонагреватели накопительные вертикальные, объем 30 л, мощность 1,5 кВт, размер 520x368x390 мм	шт	2	